

Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung)

vom Anlagenerrichter auszufüllen	
Anlagenanschrift	Stationsname, / Feld-Nr.:
Anschlussnehmer (Eigentümer)	Name, Vorname:
	Telefon / E-Mail:
Anlagenbetreiber	Name, Vorname:
	Straße, Hausnummer:
	PLZ, Ort:
	Telefon / E-Mail:
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort:
	Telefon, E-Mail:
Netzform	<input type="checkbox"/> gelöscht <input type="checkbox"/> isoliert <input type="checkbox"/> niederohmig
Dokumentation (Übergabe an VNB mindestens 1 Woche vor Inbetriebsetzung des Netzanschlusses)	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden <input type="checkbox"/>
	Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden (NE-FE 013) <input type="checkbox"/>
	Erdungsprotokoll vorhanden (NE-FI 003) <input type="checkbox"/>
	Eichscheine der Wandler vorhanden <input type="checkbox"/>
Netzführungsvereinbarung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn ja, vorhanden <input type="checkbox"/>
Schutzprüfprotokoll (NE-FE 015)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn ja, vorhanden <input type="checkbox"/>
Fernsteuerung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn ja, geprüft (incl. Fern-Aus) <input type="checkbox"/>
Messwertübertragung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn ja, geprüft <input type="checkbox"/>
Abrechnungsmessung	Vorprüfung + Inbetriebnahmeprüfung erfolgt <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:	
.....	
.....	

Die Station gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten. Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

.....
Ort, Datum

.....
Anlagenbetreiber

.....
Anlagenerrichter

Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am:

.....
Ort, Datum

.....
Anlagenbetreiber

.....
Netzbetreiber